

# Übersicht Bauablauf Obere Königsstraße

Kassel documenta Stadt

	NSG / KSWs / KVG	Stadt	Tram
<b>2017</b>	18. Sept. – 3. Nov: <b>Leitungsbau</b>		
<b>2018</b>	3. April – 22. Juni: <b>Leitungsbau (+ Kanalbau)</b>	(BA = Bauabschnitt)	
23. Juni – 5. Aug.	6 Wo Sommerferien: <b>Kanalbau + 1. BA Gleisbau</b>	<b>Gehweg Westseite</b>	
10. Sept.		plus 5 Wo: <b>Gehweg West</b>	
Mitte Okt.	<b>Kanalanschlüsse</b>	plus ca. 5 Wo: 1. BA <b>Gehweg Ost</b>	
Mitte Nov.	plus ca. 4 Wo: <b>Kanalanschlüsse</b>		
<b>2019</b>	<b>Leitungsbau Baumhain</b>	4. März – 28. Juni: <b>Baumhain Friedrichsplatz</b>	
29. Juni – 11. Aug.	6 Wo Sommerferien: <b>2. BA Gleisbau</b>	<b>Gehweg Ostseite</b>	
Mitte Okt.		plus ca. 9 Wo: <b>Gehweg Ost u. Friedrichsplatz-Randstraße</b> (4 Wo: Verlegung Haltestelle am Rathaus)	