

Übersicht Bauablauf Obere Königsstraße

Kassel documenta Stadt

	NSG / KSWs / KVG	Stadt	Tram
2017	18. Sept. – 3. Nov: Leitungsbau		
2018	3. April – 22. Juni: Leitungsbau (+ Kanalbau)	(BA = Bauabschnitt)	
23. Juni – 5. Aug.	6 Wo Sommerferien: Kanalbau + 1. BA Gleisbau	Gehweg Westseite	
10. Sept.		plus 5 Wo: Gehweg West	
Mitte Okt.	Kanalanschlüsse	plus ca. 5 Wo: 1. BA Gehweg Ost	
Mitte Nov.	plus ca. 4 Wo: Kanalanschlüsse		
2019	Leitungsbau Baumhain	4. März – 28. Juni: Baumhain Friedrichsplatz	
29. Juni – 11. Aug.	6 Wo Sommerferien: 2. BA Gleisbau	Gehweg Ostseite	
Mitte Okt.		plus ca. 9 Wo: Gehweg Ost u. Friedrichsplatz-Randstraße (4 Wo: Verlegung Haltestelle am Rathaus)	